

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2569)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอย 4/7 เชื่อม ซอย 4/6 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 เมตร พร้อมขยายไหล่ทางพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 55.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 4/7 เชื่อมซอย 4/6 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	465,000	พ.ย. 68 - ม.ค. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	465,000
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองหน้ามูลนิธิอัลฟารุค เชื่อมท่อระบายน้ำ ซอย 4 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดปากรางกว้าง 0.60 เมตร ยาว 48.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ไหล่รางระบายน้ำ หนา 0.10 เมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 58.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง หน้ามูลนิธิอัลฟารุค เชื่อมท่อระบายน้ำ ซอย 4 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	170,000	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	170,000	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
3	โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างลำเหมืองหนองผึ่ง ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ท่อลอดถนนมหิตล ถึงสะพานร้านก๋วยเตี๋ยวแชมป์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างผนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่ท่อลอดถนนมหิตลถึงสะพานร้านก๋วยเตี๋ยวแชมป์ หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	450,000	ม.ค. 69 - มี.ค. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	450,000
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูซอย 5/2 บ้านโรงวัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 106.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 5/2 บ้านโรงวัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	447,000	พ.ย. 68 - ม.ค. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	433,500	13,500
5	โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหนองผึ่ง ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ ซอย 1 ถึง ซอย 3 บ้านเสาหิน หมู่ที่ 3 ตำบล หนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัด เชียงใหม่	ก่อสร้างผนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 3 ขนาดสูง 2.60 เมตร ยาว 66.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองหนองผึ่ง ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ ซอย 1 ถึง ซอย 3 บ้านเสาหิน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	660,000	ม.ค. 69 - มี.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	คาดว่าจะ โอนลด เพื่อโอนไป ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	-	660,000
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 14/1 บ้านเสาหิน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดปากราง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 64.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 14/1 บ้านเสาหิน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่	395,000	ม.ค. 69 - มี.ค. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	395,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/1 จำนวน 2 ช่วง บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 1.80-4.90 เมตร ยาว 133.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.30-4.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร ความยาวรวม 2 ช่วง 165.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 8/1 บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	353,000	พ.ค. 69 - ก.ค. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	353,000
8	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก. ชั้น 3) ข้างสายทางประตูหลังวงเวียนเอือนพญาคำ บ้านเมืองสาทร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 26 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 280.00 เมตร และฝาเหล็กปิดปลายท่อ จำนวน 1 ฝา สถานที่ก่อสร้าง สายทางประตูหลังวงเวียนเอือนพญาคำ บ้านเมืองสาทร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	736,000	ก.พ. 69 - เม.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	736,000
9	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 9 เชื่อมซอย 11 บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 159.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ข้ามถนนจำนวน 2 จุด สถานที่ก่อสร้าง ซอย 9 เชื่อมซอย 11 บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	680,000	ก.พ. 69 - เม.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	680,000
10	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 9 บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 133.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 9 หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	560,000	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	560,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 128.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 11 บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	540,000	ก.พ. 69 - เม.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	540,000
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 บ้านโรงวัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ ขนาดปากรางกว้าง 0.15 เมตร ยาวรวม 2 ข้าง 110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 5/1 บ้านโรงวัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	290,000	พ.ค. 69 - ก.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	290,000
13	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.91-028 พร้อมปรับปรุงทางระบายน้ำไหลทาง สายทาง ซอย 11 บ้านเสาหิน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทางเชื่อมและไหล่ทางไม่น้อยกว่า 404.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงทางระบายน้ำ ไหลทาง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.10 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 11 บ้านเสาหิน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	190,000	ก.ค. 69 - ส.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	190,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
14	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.91-069 พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ สายทาง ซอย 1 บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.80-5.80 เมตร ยาว 194.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทางเชื่อมและไหล่ทางไม่น้อยกว่า 753.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	500,000	ก.ค. 69 - ส.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	500,000
15	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15/1 บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้าง 0.15 เมตร ยาวรวม 2 ซ้ำ 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 15/1 บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	135,000	ม.ค. 69 - ก.พ. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	135,000
16	โครงการปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาสองข้างทางถนนสายหลัก บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ค่าปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาสองข้างทาง จำนวน 32 บ่อ สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	130,000	ก.พ. 69 - มี.ค. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	130,000
17	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.91-045 เชื่อม ชม.ถ. 91-046 สายทางดำรงนิเวศน์ ซอย 3 เชื่อมดำรงนิเวศน์ ซอย 4 บ้านเมืองสาทร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.80 เมตร ยาว 208.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,206.40 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง สายทางดำรงนิเวศน์ ซอย 3 เชื่อมดำรงนิเวศน์ ซอย 4 บ้านเมืองสาทร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	575,000	ก.ค. 69 - ส.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	575,000
รวม	17 โครงการ		7,276,000				603,500	6,672,500

2. ยุทธศาสตร์การเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการเดินตามรอยพ่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	30,000	ก.พ. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	30,000
รวม		1 โครงการ	30,000				-	30,000

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้	จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างรายได้เป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริม ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564	50,000	ม.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	50,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
2	โครงการสนับสนุนการดำเนินการและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหอย	สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหอยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563	30,000	พ.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	30,000
รวม	2 โครงการ		80,000				-	80,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการ Big Cleaning Day	จัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	60,000	พ.ย. 68 - ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	21,500	38,500
2	โครงการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	50,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	50,000
3	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำภายในตำบลหนองหอย	จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	10,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	10,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
4	โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน	จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	30,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	30,000
5	โครงการอนุรักษ์ต้นยางนา	ดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์ต้นยางนา เช่น ตัดแต่งกิ่งต้นยางนา เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการแตกหักของกิ่งต้นยางนาและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	10,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	10,000
รวม		5 โครงการ	160,000				21,500	138,500

3.2 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบล	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บและการกำจัดขยะครัวเรือนขยะเปียกกิ่งไม้ใบไม้ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในตำบลหนองหอย - จัดจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย - จัดในการขนขยะมูลฝอย - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างเหมาสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ฯลฯ 	6,052,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	ผูกพัน 3,700,868 เบิกจ่าย 2,323,098	28,034
2	โครงการธนาคารขยะ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ทัศนคติ สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ	20,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	20,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
3	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตำบลหนองหอย	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาโดยสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก กิจกรรมศึกษาดูงาน	500,000	ธ.ค. 68 - ก.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	500,000	-
รวม	3 โครงการ		6,572,000				6,523,966	48,034

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน ระดับต่างๆ	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตาม วัตถุประสงค์โครงการ	100,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	100,000
2	โครงการต้นเทียนแสงธรรม น้อมนำพระพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และกิจกรรมแห่เทียน กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการดำเนิน กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โครงการ	50,000	ก.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	50,000
3	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส	จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรมทำนุบำรุง ศาสนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์และการดำเนิน กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โครงการ	5,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	5,000
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นการรวบรวมฐานข้อมูล กิจกรรม ยกย่องภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินกิจกรรม อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	5,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	5,000
5	โครงการสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการ ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตาม วัตถุประสงค์โครงการ	5,000	มี.ค. 69 และ พ.ค. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	5,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
6	โครงการสืบสานป่าเวณีปีใหม่เมืองดำหัวผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่อนุรักษ์สืบทอดประเพณีตามแบบล้านนา กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	150,000	เม.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	150,000
7	โครงการสืบสานภูมิปัญญาฮักษาฮิตฮอย ตามรอยมรดกวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การจัดนิทรรศการ การสาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	10,000	พ.ย. 68 และ เม.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	10,000
8	โครงการสืบฮีตตามฮอยประเพณีลอยกระทงยี่เป็งล้านนา	จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณีตามแบบล้านนา กิจกรรมตกแต่งซุ้มประตูป่า และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	100,000	พ.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	โอนลด 42,000 เบิกจ่าย 46,324	11,676
9	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมน้อมนำความสุข	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	30,000	ก.ค. 69 - ส.ค. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร่วมกับ โครงการอื่น/ ไม่ใช้งบนี้	-	30,000
10	โครงการจัดงานมหรหรรรมไม้ดอกไม้ประดับ	สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับ ที่ทำการปกครองอำเภอ เมืองเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการจัดงานมหรหรรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2569	40,000	ก.พ. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	40,000	-
11	โครงการประเพณีสงกรานต์ประจำปีของวัดสันป่าเลียง	สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับวัดสันป่าเลียง เพื่อดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปีของวัดสันป่าเลียง	50,000	มิ.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	50,000
12	โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้ 108 บูชาคุณหลวงและสงกรานต์เจดีย์	สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับวัดเสาหิน เพื่อดำเนินการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกไม้ 108 บูชาคุณหลวง และสงกรานต์เจดีย์	50,000	พ.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	50,000
13	โครงการสืบสานประเพณีตักบาตร เทโวโรหนะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา	สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับวัดศรีบุญเรือง เพื่อดำเนินการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา	50,000	ต.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	50,000	-
รวม		13 โครงการ	645,000				178,324	466,676

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมตามมาตรฐาน การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องพัฒนาการเด็กให้ควมรู้ เรื่องการจัดการเรียน การสอนตามช่วงวัย และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	10,000	มิ.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	10,000
2	โครงการพัฒนาทักษะการ เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม ตามวัย กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนิน กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โครงการ	30,000	เม.ย. 69 - พ.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	30,000
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยเป็น ค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองหอย เป็นเงิน 264,600 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 61,800 บาท - ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 6,000 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 8,700 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 9,750 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 17,100 บาท	367,950	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	177,692	190,258
4	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียน วัดเสาทิน	1,430,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	674,454	755,546
รวม	4 โครงการ		1,837,950				852,146	985,804

5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการแข่งขันกีฬาหนองหอยเกมส์	จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองหอย และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	100,000	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	100,000
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	50,000	ม.ค. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	35,538	14,462
รวม	2 โครงการ		150,000				35,538	114,462

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแบบบูรณาการ	ดำเนินการตรวจสอบ คัดกรอง ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	60,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	60,000
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการสำรวจและการบันทึกฐานข้อมูลและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	70,000	ม.ค. 69 - มี.ค. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	ผูกพัน 300 เบิกจ่าย 58,505	11,195
3	โครงการทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	ดำเนินการการทำหมันสุนัขและแมว	70,000	เม.ย. 69 - มิ.ย 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	70,000
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนภายในตำบลหนองหอย	จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในหลักสูตรการอบรมเกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานกิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	30,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	14,720	15,280

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
5	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านหนอง หอย	สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย จำนวน 2 โครงการ 1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7,000 บาท 2) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 13,000 บาท	20,000	ก.พ. 69 - ก.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	20,000
6	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว	สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว จำนวน 2 โครงการ 1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7,000 บาท 2) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 13,000 บาท	20,000	ก.พ. 69 - ก.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	20,000
7	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน	สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเสาหินจำนวน 2 โครงการ 1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7,000 บาท 2) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 13,000 บาท	20,000	ก.พ. 69 - ก.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	20,000
8	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านสันป่า เลียง	สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน จำนวน 2 โครงการ 1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7,000 บาท 2) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 13,000 บาท	20,000	ก.พ. 69 - ก.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	20,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
9	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาทร	สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาทร จำนวน 2 โครงการ 1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7,000 บาท 2) โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 13,000 บาท	20,000	ก.พ. 69 - ก.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	20,000
10	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านศิริวัฒนนิเวศน์	สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านศิริวัฒนนิเวศน์ จำนวน 2 โครงการ 1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7,000 บาท 2) โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 13,000 บาท	20,000	ก.พ. 69 - ก.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	20,000
11	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์	สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ จำนวน 2 โครงการ 1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7,000 บาท 2) โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 13,000 บาท	20,000	ก.พ. 69 - ก.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	20,000
รวม		11 โครงการ	370,000				73,525	296,475

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	30,000
2	โครงการวันสตรีสากล	จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานสตรีต้นแบบ กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	30,000	มี.ค. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช่ งบประมาณ	-	30,000
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหอย	จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	10,000	ก.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	10,000
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองหอย	จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	20,000	ก.พ. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	20,000
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองหอย	จัดฝึกอบรมให้กับครอบครัวในตำบลหนองหอยเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	10,000	ก.พ. 69 - มี.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	10,000
6	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหอย	จัดฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมศึกษาดูงานและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	250,000	ธ.ค. 68 - ก.ค. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	158,900	91,100

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
7	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563	30,000	พ.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	30,000	-
รวม	7 โครงการ		380,000				188,900	191,100

5.5 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลหนองหอย	10,000	มิ.ย. 69 - มิ.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	5,000	5,000
รวม	1 โครงการ		10,000				5,000	5,000

5.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุภายในตำบลหนองหอยในอัตราแบบขั้นบันได จำนวน 12 เดือน	14,359,200	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	โอนลด 400,000 เบิกจ่าย 6,886,500	7,072,700
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการภายในตำบลหนองหอย - คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน - คนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป คนละ 800 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน	1,684,800	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	883,600	801,200
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ภายในตำบลหนองหอยในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน	36,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	15,500	20,500
รวม	3 โครงการ		16,080,000				8,185,600	7,894,400

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและรับมือเหตุสาธารณภัยให้กับประชาชนหรือสถานประกอบการในตำบลหนองหอย	ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสถานการณ์และการระงับเหตุ การจัดการภัยพิบัติในสถานการณ์อุทกภัย และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	30,000	ส.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	30,000
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์อพยพ. ตำบลหนองหอย	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในหลักสูตรจัดตั้ง หรือหลักสูตรทบทวน ในการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักสูตรกำหนด การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	30,000	ธ.ค. 68 - ส.ค 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	30,000
รวม	2 โครงการ		60,000				-	60,000

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการจัดงานรัฐพิธี	จัดงานรัฐพิธีประกอบด้วย - กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ - กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีฯ - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ	50,000 โอนเพิ่มอีก 50,000	ต.ค. 68, ธ.ค. 68 และ มี.ย. 69 - ส.ค. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	โอนลด 16,500 เบิกจ่าย 16,100	67,400
2	โครงการเทศบาลสีขาวห่างไกลยาเสพติด	ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา ยาเสพติดในสถานที่ราชการ การตรวจคัดกรองหาสารเสพติดสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองหอย และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	10,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	10,000
3	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองหอย	พัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรอรับบริการศูนย์บริการประชาชน	10,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	10,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถและทักษะการเรียนรู้ของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหอย	จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในหลักสูตรการอบรมเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	30,000	ม.ค. 69 - ก.พ. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้ว สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคม	-	30,000
5	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย	จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในหลักสูตรการอบรมเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	100,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	-	100,000
6	โครงการเรียนรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันสำหรับประชาชน	จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	20,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินโครงการแล้วแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-	20,000
7	โครงการวันเทศบาล	จัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม 5 ส กิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการ และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	5,000	เม.ย. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	-	5,000
8	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหอย	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน กิจกรรมสาธารณกุศล กิจกรรมจิตอาสา และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	20,000	เม.ย. 69 - พ.ค. 69 และ ก.ค. 69 - ส.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	-	20,000
9	โครงการเสวนาเพื่อรับฟังปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น	จัดเวทีเสวนาประชาคม กิจกรรมประชุมประชาคม เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และการมีส่วนร่วมและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ	20,000	ม.ค. 69 - มี.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	-	20,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
10	โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ประชาชนมาชำระภาษี และทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียภาษี	40,000	ม.ค. 69 - มี.ค. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย	1,370	38,630
11	โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น	จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้ชำระภาษีตามกำหนดเวลาได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	20,000	มิ.ย. 69 - ก.ค. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	20,000
12	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	ให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในเขตตำบลหนองหอยให้ครอบคลุม ทุกหมู่บ้าน	10,000	มิ.ย. 69 - ส.ค. 69	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	10,000
รวม	12 โครงการ		385,000				33,970	351,030

7.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
						สถานะ	วงเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	108,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	-	108,000
รวม	1 โครงการ		108,000					108,000