

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                      | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                    |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 1        | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ซอย 4/6 (ซอยมูลนิธิอัลฟารุก) หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย เชื่อม ซอย 17 หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 104.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25 – 0.80 ม.<br>สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นบริเวณ รางระบายน้ำเดิม ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ซอย 4/6 หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย เชื่อมรางระบายน้ำเดิมบริเวณ ท้ายซอย 17 หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่               | 400,000  | มี.ค. 68 - พ.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 400,000 |
| 2        | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนมทิตล ซอย 1/9หมู่ที่ 1 บ้าน หนองหอย ตำบลหนองหอย                                                                     | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 97.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.50 ม.<br>พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 0.90 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 31.50 ตร.ม.<br>สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมทิตล ซอย 1/9 หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 450,000  | มี.ค. 68 - พ.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 450,000 |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                    |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 3        | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนมหาดลซอย 1/7 (ก) และซอย 1/7 (ข) หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลหนองหอย | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด<br>ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 ม.<br>ยาว 147.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.60 ม.<br>ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 ม.<br>ยาว 96.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.60 ม.<br>สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนมหาดลซอย 1/7 (ก) และซอย 1/7 (ข) หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่           | 980,000  | ก.พ.. 68 - พ.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 980,000 |
| 4        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์สายทาง ขม.ถ.91-074 สายทางสันป่าเลียง ซอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย           | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.<br>หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.<br>พร้อมรื้อผิวถนนคอนกรีตเดิมหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.<br>สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายทางสันป่าเลียงซอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 300,000  | เม.ย. 68 - พ.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 300,000 |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                     |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 5        | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขยายเอียงคำ หมู่ที่ 6 บ้านศิริพัฒนานิเวศน์ ตำบลหนองหอย  | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 210.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณขยายเอียงคำ หมู่ที่ 6 บ้านศิริพัฒนานิเวศน์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                              | 735,000  | เม.ย. 68 - มิ.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 735,000 |
| 6        | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขยาย 8 เชื่อมขยาย 12 หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลหนองหอย | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 84.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 1.60 ม. ยาว 76.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 121.60 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณขยาย 8 เชื่อมขยาย 12 หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 300,000  | มี.ค. 68 - พ.ค. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 300,000 |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                    |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ   |
| 7        | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ขม.ถ.91-019 สายทางถนน เกาะกลาง ซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย                              | ผิวจราจรได้รับการปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 - 4.50 ม. ความยาวรวม 281.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,065.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนเกาะกลาง ซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                            | 450,000   | พ.ค. 68 - มิ.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 450,000   |
| 8        | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ซอย 5/8 (โครงการบ้านอากาศ) หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย | ผิวจราจรได้รับการปรับปรุงด้วยผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.40 – 4.80 ม. ความยาวรวม 173.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 181.00 ม. ลึก 0.30 – 0.40 ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ซอย 5/8 (โครงการบ้านอากาศ) หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1,100,000 | พ.ค. 68 - ก.ค. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 1,100,000 |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 9        | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัดสายทาง ขม.ถ.91-026 สายทางเสาหิน ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย           | ผิวจราจรได้รับการปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 - 4.85 ม. ยาว 114.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 456.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายทางเสาหิน ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                  | 200,000  | ก.ค. 68 - ส.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 200,000 |
| 10       | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัดสายทาง ขม.ถ.91-070 สายทางสันป่าเลียง ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย | ผิวจราจรได้รับการปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00-4.50 ม. ความยาวรวม 313.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,165.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายทางสันป่าเลียง ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 500,000  | ก.ค. 68 - ส.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 500,000 |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 11       | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ขม.ถ.91-044 สายทางดำรงนิเวศน์ ซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาตร ตำบลหนองหอย         | ผิวจราจรได้รับการปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 - 14.00 ม. ยาว 320.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 1,610.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายทางดำรงนิเวศน์ ซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาตร ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่      | 693,000  | ก.ค. 68 - ส.ค. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 693,000 |
| 12       | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ขม.ถ.91-042 สายทางประตูลังวงเวียนเหือนพญาคำ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาตร ตำบลหนองหอย | ผิวจราจรได้รับการปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 136.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 802.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายทางประตูลังวงเวียนเหือนพญาคำ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาตร ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 340,000  | มิ.ย. 68 - ก.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 340,000 |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 13       | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.91-098 สายทางชัยพฤกษ์ ซอย 5 เชื่อมรหัสสายทาง ชม.ถ.91-102 สายทางชัยพฤกษ์ ซอย 13 หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลหนองหอย | ผิวจราจรได้รับการปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 - 5.00 ม. ยาว 228.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,052.00 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงระดับฝาบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณท้ายสายทางชัยพฤกษ์ ซอย 5 เชื่อมท้ายซอย 13 หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 470,000  | ก.ค. 68 - ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลดงบประมาณ 470,000    | 0              | -       |
| 14       | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.91-102 สายทางชัยพฤกษ์ ซอย 13 หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบล หนองหอย                                                  | ผิวจราจรได้รับการปรับปรุงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ยาว 132.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 924.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายทางชัยพฤกษ์ ซอย 13 หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                                                                     | 382,000  | ส.ค. 68 - ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 382,000 |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                             | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                    |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 15       | โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย                                                       | มีการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 11.00 ม. พื้นที่ใช้สอย 77.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                              | 200,000  | มิ.ย. 68 - ส.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 200,000 |
| 16       | โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย | มีการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลหนองหอย ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 21.00 ม. พื้นที่ใช้สอย 168.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 380,000  | ก.พ. 68 - ก.ย. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 380,000 |

# 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ   | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ   |
| 17       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รหัสสายทาง ชม.ถ91-105 สายทางถนนมหาดล ซอย 1/1 และปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รหัสสายทาง ชม.ถ91-005 สายทางถนนมหาดล ซอย 1 เชื่อมรหัสสายทาง ชม.ถ91-109 สายทางถนนมหาดล ซอย 1/7 (ก) หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รหัสสายทาง ชม.ถ91-105 สายทางถนนมหาดล ซอย 1/1 และปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รหัสสายทาง ชม.ถ91-005 สายทางถนนมหาดล ซอย 1 เชื่อมรหัสสายทาง ชม.ถ91-109 สายทางถนนมหาดล ซอย 1/7 (ก) หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย | 3,050,000  | ก.พ. 68 - ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 3,050,000 |
| 18       | โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                                                                                                                                 | 1. ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 648.00 ตร.ม. และขยายระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 14 จุด<br>2. ปรับพื้นลานคอนกรีตเดิม รวมพื้นที่ 1,320.00 ตร.ม. พร้อมทำผิวฟลอร์ฮาร์ดป่นเรียบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,170.00 ตร.ม.                                                | 1,000,000  | ก.พ. 68 - ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 1,000,000 |
| รวม      | 18 โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,930,000 |                   |                                                                                                                                                        |                          | 0              | 4,715,000 |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                              | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                              |                                                                                                                          |          |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 1        | โครงการเดินตามรอยพ่อ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | - จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง<br>- ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000   | ม.ค. 67 - ก.ค. 67 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 30,000  |
| รวม      | 1 โครงการ                                    |                                                                                                                          | 30,000   |                   |                                                                                                                                                        |                          | 0              | 30,000  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                              | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                    |                                                                                                                       |          |                     |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 1        | โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้                                 | - จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพ<br>- ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ | 50,000   | มี.ค. 68 - เม.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 50,000  |
| 2        | โครงการสนับสนุนการดำเนินการและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหอย | คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหอยสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหอย      | 30,000   | ม.ค. 68 - ส.ค. 68   | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 30,000  |
| รวม      | 2 โครงการ                                                          |                                                                                                                       | 80,000   |                     |                                                                                                                                                        |                          | 0              | 80,000  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                              | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                  |                                                                                                                                       |          |                    |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 1        | โครงการ Big Cleaning Day                                         | - ทำความสะอาดภายในชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สะอาด                                                                   | 60,000   | ต.ค. 67 - ก.ย. 68  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | เบิกจ่าย                 | 18,400         | 41,600  |
| 2        | โครงการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ | - ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ การคัดแยกขยะ<br>- เกิดการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ                                  | 40,000   | ม.ค. 68 - ก.ย. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 40,000  |
| 3        | โครงการธนาคารขยะ                                                 | ประชาชนมีความรู้ และเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ นำไปสู่การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ                                              | 40,000   | ม.ค. 68 - ก.ย. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 40,000  |
| 4        | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำภายในตำบลหนองหอย                            | - น้ำภายในตำบลหนองหอยมีคุณภาพ<br>- อนุรักษ์สร้างการมีส่วนร่วม<br>ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพน้ำ                 | 10,000   | เม.ย. 68 - ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 10,000  |
| 5        | โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน  | - มีการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วม รักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน<br>- ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้การรักษาสิ่งแวดล้อม | 30,000   | ม.ค. 68 - ก.ย. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 30,000  |
| รวม      | 5 โครงการ                                                        |                                                                                                                                       | 180,000  |                    |                                                                                                                                                        |                          | 18,400         | 161,600 |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                         | งบประมาณ  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ                        |                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|
|          |                                                                                |                                                                                                  |           |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                                       | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ   |
| 1        | โครงการจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตตำบลหนองหอย                                   | - จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อภายในตำบลหนองหอย<br>- เก็บ ขน และนำขยะภายในตำบลหนองหอย ไปกำจัด | 4,500,000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ทำสัญญา 1,290,003.-<br>เบิกจ่าย 1,460,394.- | 2,750,397      | 1,749,603 |
| 2        | โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการหน้าที่ยึดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองหอย | มีเจ้าหน้าที่ในการเก็บ ขนทำความสะอาดและนำขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองหอยไปกำจัด                        | 972,000   | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ทำสัญญา 259,200.-<br>เบิกจ่าย 245,670.-     | 504,870        | 467,130   |
| 3        | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลหนองหอย                        | อาสาโดยสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกได้รับความรู้ ผ่านการอบรมและศึกษาดูงาน                               | 10,000    | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | เบิกจ่าย                                    | 300            | 9,700     |
| รวม      | 3 โครงการ                                                                      |                                                                                                  | 5,482,000 |                   |                                                                                                                                                        |                                             | 3,255,567      | 2,226,433 |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคม คุณภาพเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                          | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                   |                                                                                                                                                                   |          |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 1        | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ       | มีการจัดการแข่งขันกีฬา/จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ                                  | 100,000  | ม.ค. 68 - ก.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 100,000 |
| 2        | โครงการต้นเทียนแสงธรรม น้อมนำพระพุทธศาสนา                         | มีการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา การแห่เทียนพรรษาและถวายเทียน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ                                  | 50,000   | ก.ค. 68           | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 50,000  |
| 3        | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น           | เกิดการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การรวบรวมฐานข้อมูล และการยกย่องภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15,000   | พ.ย. 67 - พ.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 15,000  |
| 4        | โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ                                   | 5,000    | ก.พ. 68 , พ.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 5,000   |
| 5        | โครงการสืบสานป่าวนิปีใหม่เมืองและดำหัวผู้สูงอายุ                  | มีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่อนุรักษ์สืบทอดประเพณีตามแบบล้านนา กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ              | 150,000  | เม.ย. 68          | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 150,000 |

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคม คุณภาพเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                            | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ      |                |         |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|
|          |                                                       |                                                                                                                                                                     |          |                    |                                                                                                                                                        | สถานะ                     | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 6        | โครงการสืบสานภูมิปัญญา อักษรฮีตฮอย ตามรอยมรดกวัฒนธรรม | มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การจัด นิทรรศการ การสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ง สอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ | 30,000   | พ.ย. 67 , เม.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ | 0              | 30,000  |
| 7        | โครงการสืบฮีตตามฮอย ประเพณีลอย กระถางยี่เป็งล้านนา    | มีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่อนุรักษ์สืบ ทอดประเพณีตามแบบล้านนา กิจกรรม ตกแต่งซุ้มประติมา และ การดำเนิน กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตาม วัตถุประสงค์โครงการ             | 150,000  | พ.ย. 67            | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | เบิกจ่าย                  | 20,685         | 129,315 |
| 8        | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม น้อมนำ ความสุข               | มีการจัดฝึกอบรม การจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม และการดำเนิน กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตาม วัตถุประสงค์โครงการ                                             | 30,000   | ก.ค. 68 - ก.ย. 68  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | เบิกจ่าย                  | 10,860         | 19,140  |
| 9        | โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนา วัดตามแนว 5 ส   | มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การมีส่วนร่วม กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา กิจกรรมสา ธารณ ประโยชน์ และการดำเนินกิจกรรม อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โครงการ                  | 10,000   | ต.ค. 67 - ก.ย. 68  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | เบิกจ่าย                  | 1,080          | 8,920   |
| 10       | โครงการจัดงานมหรหรรษ์ไม้ดอกไม้ประดับ                  | มีการจัดกิจกรรมในงานมหรหรรษ์ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2568                                                                                           | 40,000   | ม.ค. 68 - ก.พ. 68  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ | 40,000         | -       |
| 11       | โครงการประเพณีสงกรานต์ประจำปี วัดสันป่าเลียง          | มีการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี ของวัดสันป่าเลียง                                                                                                             | 50,000   | มิ.ย. 68 - ก.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ | 0              | 50,000  |

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคม คุณภาพเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                   |                                                                          |          |                    |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 12       | โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้ 108 บุษาคุณหลวงและสร่งน้ำพระธาตุเจดีย์ | มีการจัดกิจกรรมประเพณีใส่ขันดอกไม้108 บุษาคุณหลวงและสร่งน้ำพระธาตุเจดีย์ | 50,000   | พ.ค. 68 - มิ.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 50,000  |
| 13       | โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา         | มีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา       | 50,000   | ต.ค. 67 - พ.ย. 67  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 50,000  |
| รวม      | 13 โครงการ                                                        |                                                                          | 730,000  |                    |                                                                                                                                                        |                          | 72,625         | 657,375 |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ      |                |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                    |                                                                                                                                                        | สถานะ                     | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 1        | โครงการครอบครัวสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ การมีส่วนร่วม ตามมาตรฐาน การ ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มีการจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ให้กับ ผู้ปกครองนักเรียนในเรื่องพัฒนาการเด็ก ให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนตาม ช่วงวัย และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ง สอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ                                                                                                                               | 10,000   | พ.ค. 68 - มิ.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ | 0              | 10,000  |
| 2        | โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชน                                                                                      | มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่าง เหมาะสมตามวัย กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กและ เยาวชน                                                                                                                                                             | 30,000   | ม.ค. 68 - ก.ค. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ | 0              | 30,000  |
| 3        | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา                                                                                       | - ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองหอย เป็นเงิน 264,600บาท<br>-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เป็นเงิน 59,160 บาท<br>-ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 6,000 บาท<br>- ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 8,700 บาท<br>- ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 9,750 บาท<br>- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 14,700 บาท | 362,910  | ต.ค. 67 - ก.ย. 68  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | เบิกจ่าย                  | 141,200        | 221,710 |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                         | งบประมาณ  | ระยะเวลาดำเนินการ                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                |         |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------|
|          |                     |                                                  |           |                                       |                                                                                                                                                        | สถานะ                | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 4        | โครงการอาหารกลางวัน | ค่าอาหารกลางวัน ให้นักเรียนโรงเรียน<br>วัดเสาหิน | 1,157,200 | ต.ค. 67, ม.ค. 68, เม.ษ 68,<br>ก.ค. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | เบิกจ่าย             | 597,124        | 560,076 |
| รวม      | 4 โครงการ           |                                                  | 1,560,110 |                                       |                                                                                                                                                        |                      | 738,324        | 811,786 |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                            | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                         |                                                                                                                                                     |          |                    |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 1        | โครงการกีฬาหนองหอยเกมส์ | มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองหอย และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ                                                 | 100,000  | ธ.ค. 67 - มี.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 100,000 |
| 2        | โครงการวันเด็กแห่งชาติ  | มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ | 50,000   | ม.ค. 68            | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ผูกพัน 50,000.-          | 50,000         | -       |
| รวม      | 2 โครงการ               |                                                                                                                                                     | 150,000  |                    |                                                                                                                                                        |                          | 50,000         | 100,000 |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |          |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 1        | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแบบบูรณาการ                                                                                                                       | มีการตรวจสอบ คัดกรอง ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ                                                                                            | 50,000   | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 50,000  |
| 2        | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                                                             | มีการให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจและกำนันที่ฐานข้อมูล และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ                                                                  | 50,000   | ก.พ. 68 - ส.ค. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 50,000  |
| 3        | โครงการทำหมันสุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | มีการทำหมันสุนัขและแมวที่อยู่ภายในพื้นที่ตำบลหนองหอย                                                                                                                                                                  | 40,000   | เม.ษ 68 - ส.ค. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 40,000  |
| 4        | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนภายในตำบลหนองหอย                                                                                               | มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนภายในตำบลหนองหอย ในหลักสูตรการอบรมเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ | 30,000   | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 30,000  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                      | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 5        | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย | เงินอุดหนุนให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอยตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 2 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท<br>1.) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 8,500 บาท<br>2.) โครงการหมอหมู่บ้านจำนวน 11,500 บาท | 20,000   | พ.ค. 68 - ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 20,000  |
| 6        | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว  | เงินอุดหนุนให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 2 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท<br>1.) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 8,500 บาท<br>2.) โครงการหมอหมู่บ้านจำนวน 11,500 บาท | 20,000   | พ.ค. 68 - ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 20,000  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                          | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 7        | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านเสาทิน      | เงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเสาทิน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 2 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท<br>1.) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 8,500 บาท<br>2.) โครงการหมอหมู่บ้านจำนวน 11,500 บาท       | 20,000   | พ.ค. 68 - ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 20,000  |
| 8        | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง | เงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 2 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท<br>1.) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 8,500 บาท<br>2.) โครงการหมอหมู่บ้านจำนวน 11,500 บาท | 20,000   | พ.ค. 68 - ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 20,000  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                               | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 9        | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาทร        | เงินอุดหนุนให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5บ้านเมืองสาทร ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 2 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท<br>1.) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 8,500 บาท<br>2.) โครงการหมอหมู่บ้านจำนวน 11,500 บาท        | 20,000   | พ.ค. 68 - ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 20,000  |
| 10       | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านศิริพัฒนานิเวศน์ | เงินอุดหนุนให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6บ้านศิริพัฒนานิเวศน์ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท<br>1.) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 8,500 บาท<br>2.) โครงการหมอหมู่บ้านจำนวน 11,500 บาท | 20,000   | พ.ค. 68 - ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 20,000  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 11       | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ | เงินอุดหนุนให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 2 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท<br>1.) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 8,500 บาท<br>2.) โครงการหมอมหมู่บ้านจำนวน 11,500 บาท | 20,000   | พ.ค. 68 - ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 20,000  |
| รวม      | 11 โครงการ                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 310,000  |                   |                                                                                                                                                        |                          | 0              | 140,000 |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                    |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 1        | โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | มีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 30,000   | ต.ค. 67 - ก.ย. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 30,000  |
| 2        | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ                                                   | มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                                                                                                                                                            | 10,000   | ก.พ. 68 - มี.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 10,000  |
| 3        | โครงการวันสตรีสากล                                                                | มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานสตรีต้นแบบ กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ                                                                                                       | 30,000   | มี.ค. 68           | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 30,000  |
| 4        | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหอย                                 | มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ                                                         | 10,000   | ก.พ. 68 - มี.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 10,000  |
| 5        | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองหอย                                | มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ส่งเสริมภาวะผู้นำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองหอย                                                                                                    | 20,000   | ก.ค. 68 - ส.ค. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 20,000  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ         |                |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                    |                                                                                                                                                        | สถานะ                        | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 6        | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ<br>คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว                                                                           | มีการจัดฝึกอบรมให้กับคณะทำงานเพื่อ<br>พัฒนาต่อยอดความรู้ กิจกรรมส่งเสริม<br>ภาวะผู้นำ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนิน<br>กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตาม<br>วัตถุประสงค์โครงการ                                                                                                                                                                                                 | 10,000   | ก.พ. 68 - พ.ค. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | 0              | 10,000  |
| 7        | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ<br>ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหอย                                                                        | มีการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาล<br>ตำบลหนองหอย ผ่านกิจกรรมการอบรม<br>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานและการ<br>ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตาม<br>วัตถุประสงค์โครงการ                                                                                                                                                                                                                                  | 150,000  | ธ.ค. 67 - ก.ค. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | 0              | 150,000 |
| 8        | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม<br>ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ | มีการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม<br>ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ เมือง<br>เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่อำเภอ<br>เมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่<br>ได้รับความช่วยเหลือทั้งในด้านสาธารณ<br>ภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>โรคติดต่อหรือโรคระบาด ในท้องถิ่นตาม<br>อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น | 30,000   | ก.ค. 68 - เม.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | 0              | 30,000  |
| รวม      | 8 โครงการ                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 290,000  |                    |                                                                                                                                                        |                              | 0              | 290,000 |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.5 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                         | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                           |                                                                                  |          |                    |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 1        | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลหนองหอย | 10,000   | เม.ย. 68 - ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 10,000  |
| รวม      | 1 โครงการ                                 |                                                                                  | 10,000   |                    |                                                                                                                                                        |                          | 0              | 10,000  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.6 งบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                   | งบประมาณ   | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ                 |                |            |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|
|          |                         |                                                                                                                                                                            |            |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                                | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ    |
| 1        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุภายใน ตำบล หนองหอยในอัตราแบบขั้นบันไดจำนวน 12 เดือน                                                                                         | 14,300,000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | เบิกจ่าย                             | 4,364,100      | 9,935,900  |
| 2        | เบี้ยยังชีพคนพิการ      | จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการภายในตำบล หนองหอย<br>- คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีคนละ 1,000 บาทต่อเดือน<br>- คนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป คนละ 800 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน | 1,800,000  | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | เบิกจ่าย                             | 550,400        | 1,249,600  |
| 3        | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ภายในตำบล หนองหอย ในอัตราคนละ 500 บาทต่อ เดือน จำนวน 12 เดือน                                                                                     | 36,000     | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ทำสัญญา 2,500.-<br>เบิกจ่าย 10,000.- | 12,500         | 23,500     |
| รวม      | 3 โครงการ               |                                                                                                                                                                            | 16,136,000 |                   |                                                                                                                                                        |                                      | 4,927,000      | 11,209,000 |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                          | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |          |                            |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 1        | โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลหนองหอย              | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการให้บริการประชาชน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ จำนวน 2 อัตรา                                                                           | 216,000  | ก.พ. 68 - ก.ย. 68          | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 216,000 |
| 2        | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ                                     | มีการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองหอยและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ | 10,000   | ธ.ค. 67 - ม.ค. 68, เม.ษ 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | เบิกจ่าย                 | 1,800          | 8,200   |
| 3        | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและรับมือเหตุสาธารณภัยให้กับประชาชนและสถานประกอบการในตำบลหนองหอย | มีการฝึกอบรมการป้องกันและรับมือเหตุสาธารณภัยให้กับประชาชน และสถานประกอบการในตำบลหนองหอย ในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสถานการณ์และการระงับเหตุและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ | 30,000   | ก.ค. 68                    | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 30,000  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                        | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                        |                                                                                                                                                                                 |          |                    |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 4        | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์อพยพ.ตำบลหนองหอย | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับการอบรมในหลักสูตรจัดตั้งหรือหลักสูตรทบทวน ในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องการภารกิจของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 30,000   | พ.ค. 68 - มิ.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 30,000  |
| รวม      | 4 โครงการ                                              |                                                                                                                                                                                 | 286,000  |                    |                                                                                                                                                        |                          | 1,800          | 284,200 |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ                                   |                |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------|
|          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                                                  | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ  |
| 1        | โครงการจ้างบันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) | มีการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)                                                                                                                                                                                                | 10,000   | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ                               | 0              | 10,000   |
| 2        | โครงการสำรวจข้อมูลป้ายในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย                                                           | มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจ้างสำรวจข้อมูลป้ายในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย จำนวน 1 อัตรา                                                                                                                                                                                            | 108,000  | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ทำสัญญา 90,720.-<br>เบิกจ่าย 28,080.-                  | 118,800        | - 10,800 |
| 3        | โครงการดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานเทศบาลและพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย                         | มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานเทศบาลและพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน สภาพภูมิทัศน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินและความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย | 600,000  | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ทำสัญญา 460,540.-<br>เบิกจ่าย 106,340.-                | 566,880        | 33,120   |
| 4        | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ                                             | มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล หนองหอย และการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลหนองหอย รวมถึงการจัดทำระบบสาร สนเทศและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย                            | 54,000   | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนสด 54,000.-<br>ทำสัญญา 28,800.-<br>เบิกจ่าย 9,600.- | 38,400         | 15,600   |

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ                                      |                |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |          |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                                                     | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 5        | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน (ศูนย์บริการประชาชน) | มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน (ศูนย์บริการประชาชน) เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนโดยให้บริการแบบจุดเดียว และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน                      | 108,000  | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ                                  | 0              | 108,000 |
| 6        | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองหอย     | มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองหอย                                                                                                                         | 114,000  | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนเพิ่ม 6,000.-<br>ทำสัญญา 86,400.-<br>เบิกจ่าย 27,600.- | 114,000        | -       |
| 7        | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                        | 1. มีการจัดการเลือกตั้งนายก เทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล (กรณีครบวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง,กรณีสั่งให้มีการเลือกตั้งหรือกรณี อื่นๆ)<br>2. มีการให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. ตามที่กฎหมายกำหนด | 200,000  | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ                                  | 0              | 200,000 |
| 8        | โครงการจัดงานรัฐพิธี                                            | - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ                                                                                                                                            | 50,000   | ก.ค. 68           | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ                                  | 0              | 50,000  |
|          |                                                                 | - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีฯ                                                                                                                                                  |          | มิ.ย. 68          | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ                                  | 0              |         |
|          |                                                                 | - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ                                                                                                                                                           |          | ส.ค. 68           | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ                                  | 0              |         |
|          |                                                                 | - กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ                                                                                                                                 |          | ต.ค. 67           | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ                                  | 0              |         |

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                   |                                                                                                                                                                                   | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
|          |                                                         | <p>- กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ</p> <p>- กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯลฯ เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ</p> |          | ธ.ค. 67           | <div><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              |         |
|          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                   | <div><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              |         |
| 9        | โครงการเทศบาลสีขาวท่งไทรยาเสพติด                        | มีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานที่ราชการ การตรวจคัดกรองหาสารเสพติดสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองหอยและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ                                                     | 10,000   | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <div><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 10,000  |
| 10       | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น              | ประชาชนมาชำระภาษี และทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียภาษี ผ่านการประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำป้ายโฆษณา แผ่นพับ วารสารเทศบาล สื่อออนไลน์ และจัดทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                              | 40,000   | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 40,000  |
| 11       | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองหอย | มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรอรับบริการศูนย์บริการประชาชนเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชน ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น                                                  | 10,000   | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</div> <div><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</div> | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 10,000  |

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                          | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ      |                |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |          |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                     | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 12       | โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถ และทักษะการเรียนรู้ของบุคลากร เทศบาลตำบลหนองหอย            | บุคลากรเทศบาลตำบลหนองหอยได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถ ในหลักสูตรการอบรม เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จากการอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน กิจกรรมสาธารณกุศล กิจกรรม จิตอาสา และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ | 30,000   | ม.ค. 68 - ส.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ | 0              | 30,000  |
| 13       | โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบล หนองหอย | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอยได้รับการ พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับความสามารถในการ ปฏิบัติงานในหลักสูตรการอบรมเกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติ งาน กิจกรรมศึกษาดูงาน และการดำเนิน กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โครงการ                    | 100,000  | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ | 0              | 100,000 |
| 14       | โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ข้าราชการดีเด่น                                       | ประชาชนมีแรงจูงใจในการข้าราชการี ตามกำหนดเวลาได้ตามเป้าหมาย                                                                                                                                                                             | 20,000   | มิ.ย. 68 -ก.ย. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ | 0              | 20,000  |
| 15       | โครงการเรียนรู้กฎหมายในชีวิต ประจำวันสำหรับประชาชน                                       | มีการจัดฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้กฎหมายใน ชีวิตประจำวันสำหรับประชาชน กิจกรรมศึกษาดู งาน และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์โครงการ                                                                                 | 20,000   | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ | 0              | 20,000  |
| 16       | โครงการวันเทศบาล                                                                         | มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับประชาชนใน ท้องถิ่น การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ การจัด นิทรรศการ และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ง สอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ                                          | 10,000   | เม.ษ 68           | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ | 0              | 10,000  |

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                 | งบประมาณ  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |                |         |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
|          |                                                         |                                                                                                                                                                          |           |                    |                                                                                                                                                        | สถานะ                    | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 17       | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหอย     | บุคลากรเทศบาลตำบลหนองหอยได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน กิจกรรมสาธารณกุศล กิจกรรมจิตอาสา และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ                | 20,000    | ม.ค. 68 - มี.ค. 68 | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 20,000  |
| 18       | โครงการเสวนาเพื่อรับฟังปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น            | มีการจัดเวทีเสวนา ประชาคม กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และการดำเนินกิจกรรม อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ | 20,000    | ม.ค. 68 - มี.ค. 68 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 20,000  |
| 19       | โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ | มีการให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย ในการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในเขตตำบลหนองหอย ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน                            | 10,000    | ก.พ 68 - ส.ค. 68   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ | 0              | 10,000  |
| รวม      | 19 โครงการ                                              |                                                                                                                                                                          | 1,534,000 |                    |                                                                                                                                                        |                          | 838,080        | 695,920 |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                             | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                          | งบประมาณ  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ                                      |                |          |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|
|          |                                                             |                                                                                                                                                   |           |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                                                     | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ  |
| 1        | โครงการบริหารกิจการฅาปนสถานตำบลหนองหอย                      | มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลฅาปนสถานภายในตำบลหนองหอยและการดำเนินกิจกรรมและพิธีการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน | 190,000   | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | โอนลด 100,000.-<br>ทำสัญญา 135,000.-<br>เบิกจ่าย 42,000.- | 177,000        | 13,000   |
| 2        | โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานกู้ชีพ              | มีเจ้าหน้าที่รองรับการบริการการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ชีพ                                                                             | 360,000   | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ทำสัญญา 181,440.-<br>เบิกจ่าย 56,160.-                    | 237,600        | 122,400  |
| 3        | โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านกายภาพบำบัด     | มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีภาวะ                                                        | 120,000   | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ทำสัญญา 86,400.-<br>เบิกจ่าย 56,160.-                     | 142,560        | - 22,560 |
| 4        | โครงการพัฒนาศักยภาพกองสาธารณสุข                             | มีผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกิจงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่                        | 360,000   | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ทำสัญญา 261,360.-<br>เบิกจ่าย 83,040.-                    | 344,400        | 15,600   |
| 5        | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส                                                                 | 108,000   | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ทำสัญญา 63,000.-<br>เบิกจ่าย 20,160.-                     | 83,160         | 24,840   |
| รวม      | 5 โครงการ                                                   |                                                                                                                                                   | 1,138,000 |                   |                                                                                                                                                        |                                                           | 984,720        | 153,280  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม            | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                             | งบประมาณ  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                         | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ                          |                |         |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------|
|          |                            |                                                                                                                                                      |           |                   |                                                                                                                                                        | สถานะ                                         | วงเงินที่ใช้ไป | คงเหลือ |
| 1        | โครงการพัฒนาศักยภาพกองช่าง | มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกองช่าง ปฏิบัติงานด้านการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ภายในตำบลหนองหอยและการให้บริการประชาชนของกองช่าง | 1,500,000 | ต.ค. 67 -ก.ย. 68  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ทำสัญญา 636,000.-<br>เบิกจ่าย<br>354,117.60.- | 990,118        | 509,882 |
| รวม      | 1 โครงการ                  |                                                                                                                                                      | 1,500,000 |                   |                                                                                                                                                        |                                               | 990,118        | 509,882 |