


สรุปการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								
	โครงการที่ บรรจุใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการที่ได้ดำเนินการ						โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ (๑)		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกันเงินไว้เบิกตัดปี (๒)		รวม (๑) + (๒)			
		โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๖	๓๓.๓๓	๑๐	๕๕.๕๖	๑๖	๘๘.๘๙	๒	๑๑.๑๑
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	๓	๓	๑๐๐.๐๐	๐	-	๓	๑๐๐.๐๐	๐	-
๓. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน	๘	๕	๖๒.๕๐	๐	-	๕	๖๒.๕๐	๓	๓๗.๕๐
๔. การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๓	๘	๖๑.๕๔	๐	-	๘	๖๑.๕๔	๕	๓๘.๔๖
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๒๙	๒๓	๗๙.๓๑	๐	-	๒๓	๗๙.๓๑	๘	๒๐.๖๙
๖. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๒	๕๐.๐๐	๐	-	๒	๕๐.๐๐	๒	๕๐.๐๐
๗. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๕	๒๑	๘๔.๐๐	๐	-	๒๑	๘๔.๐๐	๔	๑๖.๐๐
รวม	๑๐๐	๖๘	๖๘.๐๐	๑๐	๑๐.๐๐	๗๘	๗๘.๐๐	๒๒	๒๒.๐๐

แผนภูมิแสดงภาพรวมการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พบว่า เทศบาลฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๔๑,๖๑๙,๑๑๐.๐๐ บาท (ไม่รวมงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกที่รับผิดชอบหลักตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมีการเบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้นจำนวน ๓๗,๔๕๗,๘๔๖.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ (โดยแยกเป็นงบประมาณที่เบิกจ่าย จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๙,๔๙๒,๘๔๖.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๖ และงบประมาณที่กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายตัดปี จำนวน ๗,๙๖๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๔) ซึ่งสามารถจำแนกตามรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๑๒,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท และมีการเบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้นจำนวน ๑๐,๖๓๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๑ ของงบประมาณ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ (แยกเป็นงบประมาณที่เบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒,๖๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๔ และงบประมาณที่กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายตัดปีจำนวน ๗,๙๖๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๗)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท และมีการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๕๕,๖๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๙ ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ไม่มีงบประมาณ ที่กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายตัดปี)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๕,๖๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท และมีการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๕,๖๒๙,๑๘๖.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๒ ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๓ (ไม่มีงบประมาณที่กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายตัดปี)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาการอนุรักษ์ พันธุ์และสืบสาน วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท และมีการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๘,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๐ ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๔ (ไม่มีงบประมาณที่กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายตัดปี)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๑๘,๔๕๖,๑๑๐.๐๐ บาท และมีการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗,๐๑๖,๘๑๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๐ ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๕ (ไม่มีงบประมาณที่กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายตัดปี)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท และมีการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๙๔,๐๐๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๗ ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๖ (ไม่มีงบประมาณที่กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายตัดปี)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท และมีการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๗๖๙,๗๙๔.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๖ ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๗ (ไม่มีงบประมาณที่กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายตัดปี)

ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ซอย ๔/๖ (ซอยมูลนิธิ อัลฟารุค) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย เชื่อม ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย	๔๐๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนมหิตล ซอย ๑/๙ หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองหอย ตำบลหนองหอย	๔๕๐,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนมหิตล ซอย ๑/๗ (ก) และ ซอย ๑/๗ (ข) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย ตำบลหนองหอย	๙๘๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างก่อสร้าง วงเงินลงนาม ๗๕๕,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.๙๑-๐๗๔ สายทางสันป่าเลียง ซอย ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด	๗๓๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างก่อสร้าง วงเงินลงนาม ๕๖๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
ปิดซอยเอื้องคำ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนา นิเวศน์ ตำบลหนองหอย							
๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝา ปิด ซอย ๘ เชื่อมซอย ๑๒ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลหนองหอย	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างก่อสร้าง วงเงินลงนาม ๓๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.๙๑- ๐๑๙ สายทางถนนเกาะกลาง ซอย ๑ เชื่อมซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย	๔๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒๕,๐๐๐ เป็น ๕๗๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างทำราคากลาง ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ซอย ๕/๘ (โครงการบ้านอากาศเป๋) หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.๙๑- ๐๒๖ สายทางเสาหิน ซอย ๗ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างตรวจรับ วงเงินลงนาม ๒๐๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กันเงินไว้เบิก ๒๐๐,๐๐๐	ไม่มี
๑๐. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.๙๑-๐๗๐ สายทางสันป่าเลียง ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างตรวจรับ วงเงินลงนาม ๕๐๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กันเงินไว้เบิก ๕๐๐,๐๐๐	ไม่มี
๑๑. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ. ๙๑-๐๔๔ สายทางดำรงนิเวศน์ ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาร ตำบลหนองหอย	๖๙๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างตรวจรับ วงเงินลงนาม ๕๒๕,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กันเงินไว้เบิก ๕๐๐,๐๐๐	ไม่มี
๑๒. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.๙๑-	๓๔๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างตรวจรับ วงเงินลงนาม	๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๐๔๒ สายทางประตูหลังวงเวียนเอือน พญาคำ หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร ตำบลหนองหอย		๓๔๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๓. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.๙๑ -๐๙๘ สายทางชัยพฤกษ์ ซอย ๕ เชื่อมรหัสสายทาง ชม.ถ.๙๑-๑๐๒ สายทางชัยพฤกษ์ ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลหนองหอย	๔๗๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างก่อสร้าง วงเงินลงนาม ๔๗๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.๙๑ - ๑๐๒ สายทางชัยพฤกษ์ ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลหนองหอย	๓๘๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างก่อสร้าง วงเงินลงนาม ๓๘๒,๐๐๐	๑ ส.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕. โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย วงเงินลงนาม ๒๐๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖. โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคา อาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะ พึ่งพิงเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย	๓๘๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่มี
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รหัสสายทาง ชม.ถ.๙๑-๑๐๕ สายทาง ถนนมหิตล ซอย ๑/๑ และปรับปรุงผิว จราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รหัสสายทาง ชม.ถ.๙๑-๐๐๕ สาย ทางถนนมหิตล ซอย ๑ เชื่อมรหัสสาย	๓,๐๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างก่อสร้าง วงเงินลงนาม ๒,๖๗๙,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
ทาง ชม.๓๙๑-๑๐๙ สายทางถนนมหิตล ซอย ๑/๗ (ก) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่							
๑๘. โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อม ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	๑,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างตรวจรับ งานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๖๘ วงเงินลงนาม ๙๓๙,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน							
๒.๑ แผนงานการศึกษา							
๑. โครงการเดินตามรอยพ่อเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน							
๑. โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้าง รายได้	๕๐,๐๐๐	๒๕,๖๕๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการสนับสนุนการดำเนินการ และพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองหอย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน							
๓.๑ แผนงานการเกษตร							
๑. โครงการ BIG CLEANING DAY	๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒,๐๐๐ โอนลด ๖,๒๑๐	๖๕,๗๙๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการคัดแยกขยะและบริหาร จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเชิง บูรณาการ	๔๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เขตเทศบาลตำบล หนองหอย ประสบ อุทกภัย	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
						- โครงการต้องอาศัย การบูรณาการร่วมกับ ชุมชน	
๓. โครงการธนาคารขยะ	๔๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เขตเทศบาล ตำบลหนองหอย ประสบ อุทกภัย - โครงการต้องอาศัย การบูรณาการร่วมกับ ชุมชน	ไม่มี
๔. โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำ ภายในตำบลหนองหอย	๑๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจากทางจังหวัด เข้ามาตรวจเทศบาลจึง ไม่มีความจำเป็นจะต้อง ดำเนินโครงการ	ไม่มี
๕. โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๒๒,๒๐๐	๗,๘๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.๒ แผนงานเศษและชุมชน							
๑. โครงการจัดเก็บและกำจัดขยะ ภายในเขตตำบลหนองหอย	๔,๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๑๕๐,๐๐๐ โอนลด ๕๖๙,๕๙๖.๗๗	๔,๖๕๒,๕๗๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในตำบลหนองหอย	๙๗๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๓,๐๐๐ โอนลด ๖,๓๗๓	๙๐๒,๒๒๖.๔๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกตำบล หนองหอย	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๙,๒๐๐	๘๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคม คุณภาพเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน							
๔.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อจำกัดของทรัพยากรบุคคล และระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไม่มี
๒. โครงการต้นเทียน แสงธรรม น้อมนำพระพุทธศาสนา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	-	๑ พ.ย. ๒๕๖๗	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อจำกัดของทรัพยากรบุคคล และระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไม่มี
๔. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๕,๐๐๐	-	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อจำกัดของทรัพยากรบุคคล และระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไม่มี
๕. โครงการสืบสานป่าเฉลิมพระเกียรติเมืองคำหัวผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	๓๕,๗๗๕	๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. โครงการสืบสานภูมิปัญญา อักษรฮีตฮอย ตามรอยมรดกวัฒนธรรม	๓๐,๐๐๐	-	๑ พ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อจำกัดของทรัพยากรบุคคล และระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไม่มี
๗. โครงการสืบฮีตตามฮอยประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งล้านนา	๑๕๐,๐๐๐	๒๐,๖๘๕	๑ พ.ย. ๒๕๖๗	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมน้อมนำความสุข	๓๐,๐๐๐	๑๐,๘๖๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙. โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส	๑๐,๐๐๐	๑,๐๘๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๐. โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑. โครงการประเพณีสงกรานต์ประจำปีของวัดสันป่าเลียง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒. โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้ ๑๐๘ บูชาคุณหลวงและสงกรานต์เจดีย์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	วัดศรีบุญเรืองไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลหนองหอย	ไม่มี
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน							
๕.๑ แผนงานการศึกษา							
๑.โครงการครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑,๕๘๕	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อจำกัดของทรัพยากรบุคคล และระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไม่มี
๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๖๒,๙๑๐	๓๑๔,๘๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔. โครงการอาหารกลางวัน	๑,๑๕๗,๒๐๐	๑,๒๔๔,๖๒๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
๑. โครงการกีฬาหนองหอยเกมส์	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อจำกัดของทรัพยากรบุคคล และระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไม่มี
๒. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๔๓,๔๐๒	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕.๓ แผนงานสาธารณสุข							
๑. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแบบบูรณาการ	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒,๕๔๕	๔๗,๔๕๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒,๐๖๙	๔๗,๙๓๑	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการทำหมันสุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๔๐,๐๐๐ โอนลด ๓,๗๐๐	๓๖,๓๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนภายในตำบลหนองหอย	๓๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	รพ.สต. ดำเนินการ	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕. โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘. โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙. โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาคร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐. โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนา นิเวศน์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑. โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนเพื่อการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้ดำเนินการขอความ ช่วยเหลือไปยัง พมจ.	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจากดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม	ไม่มี
๓. โครงการวันสตรีสากล	๓๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจากดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม	ไม่มี
๔. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหอย	๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการหมดวาระของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน	ไม่มี
๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองหอย	๒๐,๐๐๐	๕,๖๑๐	๑ มี.ย. ๒๕๖๘	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการครอบครัว	๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจากดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม	ไม่มี
๗. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหอย	๑๕๐,๐๐๐	๔๓,๕๕๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕.๕ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
๑. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๒,๑๕๐	๗,๘๕๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕.๖ งบกลาง							
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๓๐๐,๐๐๐	๑๓,๓๔๔,๕๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๖๗๙,๒๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนাজังหวัดระยองชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย							
๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
๑. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลหนองหอย	๒๑๖,๐๐๐	๖๐,๔๘๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๑๐,๐๐๐	๓,๖๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และรับมือเหตุสาธารณภัยให้กับ ประชาชนและสถานประกอบการใน ตำบลหนองหอย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๒๔	๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมศูนย์ อปพร. ตำบลหนองหอย	๓๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๑. โครงการจ้างบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมแผนที่ ภาษี ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐)	๑๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๒๘,๔๐๐ เบิก ๓๘,๔๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการจ้างสำรวจข้อมูลป่าในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย	๑๐๘,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๐,๘๐๐ เบิก ๑๑๘,๘๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานเทศบาลและพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย	๖๐๐,๐๐๐	๕๗๒,๑๔๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน (ศูนย์บริการประชาชน)	๑๐๘,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๓,๕๐๐	๑๓,๙๓๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กั้นเงินไว้เบิก ๑๓,๙๓๐ บาท	ไม่มี
๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองหอย	๑๐๘,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐ เบิก ๑๑๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๑๖,๐๔๑.๙๔	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘. โครงการจัดงานรัฐพิธี	๕๐,๐๐๐	๓๒,๒๗๐.๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๙. โครงการเทศบาลสีขาวห่างไกลยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	โอนลด ๔๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๗	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองหอย	๑๐,๐๐๐	๑๒,๑๔๔	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒. โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถและทักษะการเรียนรู้ของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหอย	๓๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่	ไม่มี
๑๓. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับความสามารถในกาปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอยดำรงตำแหน่งครบวาระ	ไม่มี
๑๔. โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น	๒๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕. โครงการเรียนรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันสำหรับประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๐,๙๑๗	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖. โครงการวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๓๖๐.	๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหอย	๒๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘. โครงการเสวนาเพื่อรับฟังปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๓๔,๙๕๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๙.โครงการออกให้บริการรับชำระ ภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	โอนลด ๙,๗๐๐ เบิก ๓๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗.๒ แผนงานสาธารณสุข							
๑. โครงการบริหารกิจการฌาปน สถานตำบลหนองหอย	๒๙๐,๐๐๐ โอนลด ๑๑๓,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานกู้ชีพ	๓๖๐,๐๐๐	๓๑๘,๒๔๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานด้านกายภาพบำบัด	๑๒๐,๐๐๐ โอนลด ๑๕,๖๐๐	๑๐๔,๔๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพกอง สาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐ โอนลด ๑๕,๖๐๐	๓๑๕,๓๖๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐๘,๐๐๐ โอนลด ๒๕,๑๙๐	๗๒,๔๘๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา							
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพกองช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๒๕,๐๕๗.๐๑	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี